

Leidschendam-Voorburg

**voor nadere informatie over de prestaties wordt nadrukkelijk verwezen naar het document:
toelichting prestaties ISV3**

	is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2015 (ja/nee)	is de prestatie niet volledig gerealiseerd geef een verklaring	is de prestatie niet volledig gerealiseerd, wordt die later alsnog gerealiseerd? Wanneer (jaartal)?	is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie gerealiseerd? Welke?
--	--	--	---	--

Bevorderen van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad**Realiseren van ten minste de helft van de herstructureringsopgave 2010-2019**

Afspraak 1: de gemeente stelt voor de wijk De Heuvel voor 2012 een wijkontwikkelingsvisie en wijkprogramma op en voert dat programma in de periode 2012-2014 uit.	Prestatie is gerealiseerd -De Cultuurhistorische Waardering van De Heuvel is opgesteld -Ruimtelijke verkenning op De Heuvel is opgesteld -Wijkontwikkelvisie "De groene Heuvel 2013-2040" is opgesteld -Wijkprogramma Uitvoeringsprogramma De Heuvel (2012-2015)" is opgesteld -Ontwikkelbeeld Ruimte, voor De Heuvel is opgesteld		Later gerealiseerd De aanpak openbare ruimte van het Kennedyplein vangt eind 2015 aan. Dit omdat eerst het "Ontwikkelbeeld Ruimte voor De Heuvel" waarin de kaders aangegeven worden, moest worden opgesteld	
--	--	--	--	--

Afspraak 2: de gemeente voert het wijkprogramma voor de wijk Leidschendam-Zuid uit door middel van:

<ul style="list-style-type: none"> de herinrichting openbare ruimte De Oude Bleijk; 	<p>Prestatie is gerealiseerd -Voor de openbare ruimte De Oude Bleijk is samen met bewoners een herinrichtingsplan (weg, groen en parkeren) opgesteld en deze is uitgevoerd.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> het project Venestraat; 	<p>Prestatie is gerealiseerd Het projectplan "Venestraat", gebaseerd op de 4 pijlers; Economie en bedrijvigheid, Stadsherstel, Recreatie en (water)toerisme, Openbare ruimte is vastgesteld en in uitvoering -De Venestraat en het Achterom zijn opnieuw ingericht. (2015) -Er worden vier extra woningen gebouwd -Er is een branchedocument opgesteld met daarin de visie voor de versterking van de bedrijvigheid in de Venestraat en omgeving. -Toeristische voorzieningen zijn uitgebreid</p>		<p>Later gerealiseerd Voor het realiseren van extra parkeervoorziening moeten gronden (via een onteigeningsprocedure) verworven worden. Hiervoor is in overleg met de provincie een reservering aangemaakt. Zodra verwerving heeft plaatsgevonden wordt overgegaan tot realisatie. Wij verwachten dit in 2016 af te ronden.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> afstemming en uitvoering ontwikkelingen in De Tol; 	<p>Prestatie is gerealiseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lokatieonderzoek voor de school heeft plaatsgevonden. Nieuwbouw is voorzien in 2016 -Aanpassing parkeervoorziening hebben plaatsgevonden -aanpassing aan de Starrevaart zijn aangevangen 			
<ul style="list-style-type: none"> kleine maatregelen uit wijkprogramma in overleg met wijkplatform. 	<p>Prestatie is gerealiseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> -Opknappen entree van de flats aan de Tol -Plaatsen van extra fietsvoorzieningen -39 extra parkeerplaatsen in 't Hert en plantvakken heringericht 			
<p>Afspraak 3: de gemeente focust op behoud en verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. De gemeentelijke ambitie is om in elk geval in samenwerking met de corporaties circa 550 woningen te renoveren. Verder streeft de gemeente ernaar om in de particuliere sector circa 500 woningen naar een bouwtechnisch hoger niveau te tillen.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> -In Voorburg Noord zijn 2.200 woningen bouwtechnisch in kwaliteit verbeterd. -VvE van 1.000 woningen zijn geactiveerd. 			

<p>Afspraak 4: de gemeente bevordert dat bij minimaal 2 herstructureringsprojecten bewonersondersteuning, naar de behoefte van de bewoners, wordt aangeboden door welzijnsorganisatie WOEJ.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Bewonersondersteuning bij herstructurering Bruining Ingenhoeslaan /Willem Klooslaan (oprichten en faciliteren bewonerscommissie); -Bewonersondersteuning bij herstructurering Dillenburg (mede-oprichten en faciliteren bewonerscommissie) -Bewonersondersteuning bij herstructurering Wijk de Heuvel</p>			
<p>Afspraak 5: De gemeente verleent een impulsbudget aan minimaal 5 projecten binnen de sociale huur of koop voor de verbetering van de toegankelijkheid van de woning en de woonomgeving.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd - Wooncomplex aan De Tol; - Wooncomplex aan St. Martinuslaan; - Wooncomplex aan Sionshaven; - Wooncomplex aan Prinses Beatrixlaan; - Wooncomplex aan Abraham Douglaslaan; - Wooncomplex aan Corbulokade. - Project Weidestraat</p>			

<p>Afspraak 6: De gemeente focust in het kader van ISV3 op de aanpak van Leidschendam Zuid (behouden, versterken en transformeren) en op de Heuvel (opstellen wijkprogramma en uitvoeren wijkprogramma).</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd</p> <p>-In 't Hert, De Oude Bleijk, De Tol, Venestraat en Weidestraat zijn maatregelen uitgevoerd gericht op behouden en versterken.</p> <p>-Eerste stap in de transformatie heeft plaatsgevonden door verplaatsing van de volkstuinten aan de Overgoo naar De Star</p> <p>-Voor de Heuvel is het wijkprogramma opgesteld en uitgevoerd</p>	<p>Niet volledig gerealiseerd</p> <p>-Volgens recent uitgevoerde marktanalyses vertegenwoordigt De Star een niet te veronachtzamen economische waarde. Daarnaast is de druk op de ruimte voor woningbouw afgenomen. In de herijking van de ruimtelijke structuurvisie zijn de ambities ten aanzien van de transformatieopgaven voor dit bedrijventerreinen bijgesteld. (zie ook afspraak 9)</p>	<p>Later gerealiseerd</p> <p>-Voor het realiseren van extra parkeervoorziening ter hoogte van Leidsekade 6 t/m 10 dienen gronden via onteigening verworven te worden. Realisatie parkeervoorziening voorzien in 2016. (zie ook afspraak 2)</p> <p>-Voor een economisch duurzame oplossing voor de leegstand van de kantoren binnen Overgoo streven de eigenaren een gefaseerde transformatie naar gemengd woon-werkgebied, na. Realisatie in de periode 2015-2020</p> <p>-Voor de Heuvel diende eerst het "Ontwikkelbeeld Ruimtel" opgesteld te worden, dat richting geeft aan huidige en toekomstige ontwikkelingen op ruimtelijk gebied. Dit heeft tot gevolg dat het Het Kennedyplein pas in 2015 wordt aangepakt (zie ook afspraak 1)</p>	
<p>De herstructureringsopgave benutten om de tekorten aan gewenste woonmilieus te verkleinen</p>				

<p>Afspraak 7: De gemeente levert een bijdrage aan het verkleinen van de tekorten aan centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus in de regio door slechts die woningen te onttrekken aan de voorraad waarvan een overschot is en door nieuwbouwprojecten vooral het groenstedelijke woonmilieu te maken.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Van 2010 t/m 2014 zijn 736 woningen opgeleverd. Belangrijk groot vernieuwingsproject is Leidschendam-centrum, bestaande uit sloop/nieuwbouw.</p>			
<p>Afspraak 8: De gemeente realiseert in de wijk Leidschendam-Zuid het herstructureringsproject "de Weidestraat e.o.". In dit project worden 86 sociale huurwoningen en een bedrijfsgebouw gesloopt, waarna 88 sociale huurwoningen en 36 koop eengezinswoningen teruggebouwd. De nieuwbouwwoningen zullen binnen de woonmilieubalans groenstedelijk vallen.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Het project Weidestraat is medio 2014 volledig opgeleverd.</p>			

<p>Afspraak 9: De gemeente streeft in de Leidschendam-zuid naar de herontwikkeling van de transformatiegebieden Overgoo en De Star. Deze transformatie leidt tot een groener woonmilieu in de overgangszone van stad naar land.</p>			<p>Later gerealiseerd Overgoo De gemeente is voornemens om, in samenwerking met enkele stakeholders binnen Overgoo, de haalbaarheid te onderzoeken van geleidelijke transformatie van het gebied. Daartoe wil de gemeente een intentieovereenkomst met de eigenaren van de (gedeeltelijk) leegstaande kantoorpanden opstellen. Naar verwachting wordt deze overeenkomst na het zomerreces van 2015 afgesloten. Over een eindbeeld en fasering is momenteel niets te zeggen. De Star: Er wordt op termijn een transformatieperspectief ontwikkeld. In 2016 wordt in eerste instantie de (economische) waarden van de bedrijventerreinen binnen de gemeente in beeld gebracht</p>	
<p>Afspraak 10: de gemeente streeft ernaar om in de wijk De Heuvel zoveel mogelijk groenstedelijke woonmilieus te realiseren.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Groenstedelijk woonmilieu de Heuvel is verankerd in de visie "de groene Heuvel"</p>			
<p>Bevorderen dat per regio 30 % van de woningbouw in de sociale sector wordt gebouwd</p>				

Afspraak 11: de gemeente streeft ernaar bij nieuwbouwprojecten gemiddeld 30% van de woningbouw in de sociale sector te realiseren.	Prestatie is gerealiseerd -De doelstelling van 30% sociale woningbouw wordt gemiddeld genomen tot 2015 gehaald			
Bevorderen dat de provinciale ambitie wordt gehaald om 80% van de opgave binnen Bestaand stads- of dorpsgebied 2010 (BSD 2010) te realiseren.				
Afspraak 12: de gemeente realiseert nagenoeg 100% van de nieuwbouw binnen BSD 2010.	Prestatie is gerealiseerd -Nagenoeg 100 % van alle nieuwbouw wordt binnen BSD 2010 gerealiseerd.			
Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving				
Het uitvoeren van het verstedelijkingsprogramma (wonen, kantoren, en voorzieningen) rondom de stedenbaanstations.				
Afspraak 13: de gemeente streeft naar uitvoering van het plan OV-knooppunt Voorburg. Dit plan draagt bij aan het intensiveren van het grondgebruik en aan het realiseren van voorzieningen rondom stedenbaanstations.	Prestatie is gerealiseerd -Het project OV-Knooppunt Voorburg is opgeleverd en 13 juni 2013 officieel geopend.			
Het behouden en versterken van cultuurhistorische waarden en culturele en toeristische voorzieningen				

<p>Afspraak 14: de gemeente stimuleert het realiseren van cultuurhistorische, culturele en toeristische voorzieningen in de projecten Damcentrum en Venestraat.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Met de herinrichting van het sluisgebied (Leidschendam-Centrum) waardoor er nieuwe horecagelegenheden met terrassen en winkels zijn gevestigd en met de herinrichting Venestraat zijn de monumentale- en cultuurhistorische waarden van deze gebieden versterkt. Daarnaast zijn er voorzieningen in en bij de Vliet aangebracht om water en kade beter aan te laten sluiten waardoor het aantrekkelijker is geworden voor inwoners en toeristen.</p>			
<p>Afspraak 15: de gemeente betreft bij het opstellen van de wijkontwikkelingsvisie en wijkprogramma voor de wijk De Heuvel de cultuurhistorische waarden en culturele en toeristische voorzieningen .</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Er heeft een cultuurhistorische analyse en waardestelling voor de wijk de Heuvel plaatsgevonden. Tevens heeft de Nijl architecten een ruimtelijke verkenning opgesteld. Deze twee zijn vertaald naar een "Ontwikkelbeeld Ruimte" voor de Heuvel.</p>			
<p>Het ontwikkelen en uitbouwen van het groenblauwe netwerk in het stedelijke netwerk.</p>				

<p>Afspraak 16: de gemeente realiseert minimaal 2 projecten die bijdragen aan het ontwikkelen en uitbouwen van het groenblauwe netwerk binnen het stedelijke netwerk.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -In totaal is in de periode 2007-2014 circa 45.000 m2 aan extra water gerealiseerd en 10 km aan nieuwe natuurvriendelijke oevers. Dit door het uitvoeren van meerdere projecten.</p>			
<p>Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving</p>				
<p>Kwaliteitsaspecten vroegtijdig, evenwichtig en met een zekere ambitie in het ruimtelijk planproces inbrengen</p>				
<p>Afspraak 17: de gemeente maakt bij alle bouwprojecten standaard gebruik van GPR gebouw en gebruikt bij plannen van meer dan 200 woningen een energievisie en/of GPR Stedenbouw. De gemeente streeft bij het toepassen van GPR-gebouw een 7 voor nieuwbouw en bij herstructurering van bestaande bouw naar een verhoging van 2 punten.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Bij alle bouwprojecten is gewerkt met het instrument GPR-gebouw. De ambitie van minimaal een 7 wordt vastgelegd in samenwerkings- danwel intentieovereenkomst. -Bij 1213 bestaande woningen is een labelsprong van 2 labels gerealiseerd</p>			<p>Er is een alternatieve prestatie gerealiseerd. Bij <u>bestaande bouw</u> is ervaring opgedaan met het instrument GPR-gebouw. Na evaluatie is hierbij gekozen meer gebruik te maken van het energieprestatie-advies omdat energie vaak ook de kostenbepalende factor is.</p>
<p>Afspraak 18: de gemeente houdt zich aan het convenant FSC hout en streeft ernaar dit verder uit te breiden.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Het convenant FSC hout is onderdeel van alle af te sluiten overeenkomsten -Twee woningcorporaties van Leidschendam-Voorburg zijn ook ondertekenaar geworden van het FSC-convenant met FSC Nederland.</p>			

Afspraak 19: de gemeente bevordert dat het energielabel van de woningen in minimaal 5 projecten sociale huur (bij renovatie) en sociale koop (particuliere woningverbetering) extra wordt verhoogd –bovenop de geplande verhoging	Prestatie is gerealiseerd -1213 bestaande woningen bij meer dan 5 projecten hebben een labelsprong van 2 labels gemaakt			
Afspraak 20: de gemeente maakt de woonomgeving duurzamer op minimaal 2 plekken in de voormalige aandachtsgebieden	Prestatie is gerealiseerd -De openbare ruimte in De Prinsenhof (o.a. winkelgebied) is duurzaam heringericht; -De openbare ruimte In Leidschendam Centrum (o.a. de sluis kant) is duurzame herinrichting; -De openbare ruimte bij OV-knoop is duurzaam heringericht.			

<p>Afspraak 21: de gemeente bevordert dat in minimaal 5 projecten binnen de sociale huur duurzame materialen bij renovatie of onderhoud worden gebruikt.</p>				<p>Er is een alternatieve prestatie gerealiseerd. -De (economische) crisis, heeft bij de woningcorporaties, waarvan één zelfs onder verscherp toezicht is gesteld, geleid tot terughoudendheid in het doen van investeringen. Dit is van invloed gebleken op de haalbaarheid van deze afspraak. -De middelen van dit programma zijn ingezet voor de Duurzaamheidsagenda. Deze bestaat uit drie thema's: - De subsidieregeling duurzame energievoorzieningen. (253 aanvragen gehonoreerd) - Onderzoek naar verduurzaming van gemeentelijke panden. (31 panden) - Advies/onderzoek duurzame stedenbouw. (bij 3 nieuwe bouwlocaties)</p>
<p>Afspraak 22: de gemeente realiseert in minimaal 2 multifunctionele accommodaties een multifunctionele ruimte voor wijkgericht werken.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -De Blauwe Tram -De Plint -Het Dorpshuis. -De Heuvelkamer en Jongeren centrum</p>			

Bevorderen dat het aantal nog niet aangepakte woningen op de zogenoemde A-lijst met de helft vermindert				
Afspraak 23: In regionaal verband is een programma opgesteld om de woningen op de A-lijst te saneren. In periode 2010-2014 worden regionaal 326 woningen van 653 woningen op de A-lijst formeel afgevoerd door feitelijke sanering of door de procedure in het kader van de Wet geluidhinder (weigeraars). Dit is 50 procent. De gemeente zet het investeringsbudget Geluid in voor de uitvoering van dit regionale saneringsprogramma Haaglanden.	Prestatie is gerealiseerd -per 1-1-2015 zijn in totaal 405 A-lijstwoningen gesaneerd. Na afronding van enkele vertraagde projecten in 2015 komt het aantal op in totaal 523.			
Bevorderen dat de nazorg bodemsaneringslocaties stortplaats Klaverweide en gasfabriek Nieuwstraat wordt uitgevoerd en waar mogelijk afgebouwd				
Afspraak 24: De monitoring van de voormalige stortplaats Klaverweide en de nazorg van de voormalige gasfabriek Nieuwstraat worden uitgevoerd conform een monitoring- annex nazorgplan dat de instemming heeft van het bevoegd gezag.	Prestatie is gerealiseerd Klaverweide (ZH-6240001) De kwaliteit van het grondwater is jaarlijks onderzocht en in 2013 is tevens een ecologisch- en een verificatie bodemonderzoek uitgevoerd alsmede een nazorgplan opgesteld. Dit nazorgplan heeft de instemming van de ODH Nieuwstraat (ZH-054800002) In juni 2013 is het grondwater rondom de gasfabriek gecontroleerd (gerapporteerd in december 2013). Conform het nazorgplan is de volgende controle van het grondwater in 2017. Dit nazorgplan heeft de instemming van de ODH		Later gerealiseerd Klaverweide (ZH-6240001) De dikte van de deklaag nog moet worden hersteld en van de vereiste laagdikte en kwaliteit te blijven voorzien (2015)	

<p>Afspraak 25 De gemeente stelt voor 1 januari 2014 voor beide locaties een nieuw nazorgplan op, waarin onder meer wordt ingegaan op de doelmatigheid van de nazorg en de mogelijkheid om de monitoring/nazorg af te bouwen of te extensiveren. Deze plannen zullen uiterlijk 1 januari 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Klaverweide (ZH-6240001) Het bevoegd gezag (ODH) heeft op basis van rapporten middels een brief d.d. 11 juli 2013 (kenmerk: ODH-2013-5832) en een brief d.d. 9 sept 2013 (kenmerk: ODH-2013-00002402) besloten dat: - Ingestemd wordt met het monitoringsrapport uit april 2013; - De monitoring kan worden beëindigd;</p>		<p>Later gerealiseerd Nieuwstraat (ZH-054800002) Op 11 december 2014 is het nazorgplan ingediend. Het bevoegde gezag (ODH) heeft middels een brief d.d. 18 febr 2015 (kenmerk: ODH-2015-00000690) ingestemd met het nazorgplan.</p>	
---	--	--	--	--

<p>Afspraak 26: De gemeente rapporteert de voortgang van de monitoring/nazorg tenminste jaarlijks aan het bevoegd gezag, tenzij in het nazorgplan hierover andere afspraken zijn gemaakt.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Klaverweide (ZH-6240001) De kwaliteit van het grondwater is jaarlijks onderzocht en in 2013 is tevens een ecologisch- en een verificatie bodemonderzoek uitgevoerd. Na 2013 hoeft monitoring niet meer plaats te vinden</p> <p>Nieuwstraat (ZH-054800002) In juni 2013 is het grondwater rondom de gasfabriek gecontroleerd (gerapporteerd in december 2013). Conform het goedgekeurd nazorgplan is de volgende controle van het grondwater in 2017.</p>			
--	--	--	--	--

<p>Afspraak 27: De gemeente is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende financiering van de nazorg na 2014. De provincie spant zich in om het Rijk te bewegen dat voor de nazorg ook na 2014 financiële middelen beschikbaar worden gesteld.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Klaverweide (ZH-6240001) Monitoring is na goedkeuring ODH beëindigd</p>		<p>Prestatie is nog niet volledig gerealiseerd Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente een begroting van de eeuwigdurende nazorg ingediend. De provincie gaat met het rijk bekijken in hoeverre de nazorgkosten door het rijk betaald blijft worden (mogelijk in een afgeslankte vorm) waarbij de beslissing van de ODH op het nazorgplan ook een beslissende rol zal spelen.</p>	
<p>Doorloop ISV2</p>				
<p>op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 2, van de Verordening Investeringsbudget stedelijk vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 zal de gemeente in de periode 2010-2014 alsnog de afspraken realiseren, die de provincie in het kader van het besluit tot vaststellen van het investeringsbudget voor het tweede tijdvak heeft opgelegd, namelijk:</p>				
<p>§ het toevoegen van 630 woningen binnen BBG;</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd In de periode 2010-2014 zijn 736 woningen toegevoegd aan de voorraad (nieuwbouw minus sloop).</p>			

§ het realiseren van 110 woningen vervangende nieuwbouw binnen BBG;	<p>Prestatie is gerealiseerd Belangrijk groot vernieuwingsproject is Leidschendam-centrum, bestaande uit sloop/nieuwbouw. Hier zijn op 1 jan 2015 van de 496 geplande nieuwbouwwoningen 173 woningen opgeleverd, 56 woningen in aanbouw of binnenkort in aanbouw en 267 woningen nog te realiseren woningen.</p>			
§ Het bevorderen van het omzetten van huur naar koop;	<p>Prestatie is gerealiseerd Gemeente en woningcorporaties hebben afgesproken dat 49% van de ca. 1.700 huurwoningen in de buurt Prinsenhof kan worden verkocht. 2012 verkocht 58 2013 verkocht 124 2014 verkocht 64</p>			
§ het slopen van 119 woningen;	<p>Prestatie is gerealiseerd In de periode 2010-2014 zijn 347 woningen gesloopt.</p>			

<p>§ het realiseren van een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte van 62 hectaren;</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd -Deze kwaliteitsimpuls in de openbare Ruimte is o.a. gerealiseerd met Het Bleijkse Bos (groenstrook Leidschendam-Zuid), daarnaast met Graaf Florisplein, Damcentrum/Sluiskant en OV-knoop</p>			
<p>§ het uitvoeren van 35 verkennende onderzoeken en 25 nader onderzoeken.</p>	<p>Prestatie is gerealiseerd Anno 1 jan 2015 zijn er 26 van de 35 verkennende onderzoeken uitgevoerd. Van de nadere onderzoeken zijn er 6 uitgevoerd.</p>		<p>Later gerealiseerd De resterende verkennende onderzoeken vinden plaats in 2015/2016</p>	<p>Er is voor een deel een alternatieve prestatie gerealiseerd. De overige nadere onderzoeken worden naar verwachting niet allen uitgevoerd. Reden hiervoor is dat het verkennend onderzoek meestal al een goed beeld geeft of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.</p>
<p>Leidschendam-Voorburg ISV3 Wonen Geluid en Nazorg</p>	<p>ontvangen budget</p>	<p>uitgegeven budget</p>	<p>niet uitgegeven budget, maar verplicht voor het realiseren van een of meer prestaties</p>	<p>niet uitgegeven budget en niet verplicht</p>
<p>de provincie stelt in de periode 2010-2014 aan de gemeente de volgende deelbudgetten ter beschikking ten behoeve van:</p>				

a. afspraken 1 tot en met 22 een Investeringsbudget van € 4.995.000,00;	€ 4.995.000	€ 2.114.998	€ 2.880.002 waarvan: -€ 490,000 nog administratief te verwerken -€ 763,442 reserveringen -€ 350,594 gedane uitgave tot juni 2015 -€ 1,213,466 tbv afrondende acties 2015	
b. afspraak 23 een investeringsbudget Geluid van € 71.000,00, en	€ 71.000	€ 71.000	€ 0	
c. afspraken 24 tot en met 27 (de nazorg van de voormalige gasfabriek Nieuwstraat en de voormalige stortplaats Klaverweide) een Investeringsbudget van € 200.000,00.	€ 200.000	€ 156.792	€ 43.208 -Onderhoudskosten Nieuwstraat ca. 11.500,= -Ophogen toplaag Klaverweide ca.30.000,= -Controle conform nazorgplan ca. 2.000,=	
Leidschendam-Voorburg ISV3 bodem	is de prestatie volledig gerealiseerd in de periode 2010-2015 (ja/nee)	is de prestatie niet volledig gerealiseerd geef een verklaring	is de prestatie niet volledig gerealiseerd, wordt die later alsnog gerealiseerd? Wanneer (jaartal)?	is de prestatie niet gerealiseerd is dan een alternatieve prestatie gerealiseerd? Welke?
De gemeente onderschrijft de belangrijkste uitgangspunten van het door het rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen gesloten bodemconvenant door met het bevoegd gezag samen te werken aan het uiterlijk in 2015: saneren dan wel beheersen van humaan spoedeisende locaties, en gereed hebben van het overzicht van de spoedlocaties waar sprake is van overige risico's (ecologie en verspreiding), waarbij het streven is de locaties op dat overzicht ten minste te beheersen.	Prestatie is gerealiseerd			
De gemeente spant zich in, en betreft daarbij zonnig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013 de spoedeisende locaties Leidsekade 10 (verspreiding) in Leidschendam-Voorburg en Jasmijnhof/Berberis (verspreiding) in Leidsenhage op een zodanig informatieniveau te brengen dat een definitief oordeel over de risico's kan worden gegeven. Dit behelst in ieder geval dat:	Prestatie is gerealiseerd voor Jasmijnhof/Berberis in Leidsenhage		Later gerealiseerd voor locaties Leidsekade 10 Realisatie afhankelijk van juridisch instrumentarium 2015/2016	

· een (eventueel geactualiseerd) Nader Onderzoek (NO) uitgevoerd is; en	Prestatie is gerealiseerd voor Jasmijnhof/Berberis in Leidsenhage		zie boven	
· de vraag of het juridisch instrumentarium kan worden toegepast (uitvoeren van een juridische toets) beantwoord is; en	Prestatie is gerealiseerd			
· de mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling op de locatie of in de omgeving daarvan in relatie tot de aanpak van de verontreiniging inzichtelijk zijn; en	Prestatie is gerealiseerd			
· de te realiseren en reeds gerealiseerde resultaten voor wat betreft de einddoelstelling (saneren dan wel beheersen van de verontreiniging) en het moment waarop deze resultaten bereikt kunnen zijn inzichtelijk zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de humaan spoedeisende locaties voor 31 december 2015 zijn gesaneerd dan wel beheerst. Voor de overige spoedeisende locaties geldt als uitgangspunt dat uiterlijk 31 december 2015 de nodige voorbereidingen zijn getroffen om sanering dan wel beheersing zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken; en			Later gerealiseerd voor locaties Leidsekade 10 Realisatie afhankelijk van juridisch instrumentarium 2015/2016	
• de relevante kosten, kostendragers of financieringsmogelijkheden en de kosten die niet elders verhaald kunnen worden inzichtelijk zijn.	Prestatie is gerealiseerd			
De gemeente spant zich, in samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden, in, en betreft daarbij zonodig het bevoegd gezag, om uiterlijk 31 december 2015 de nodige voorbereidingen te treffen om de sanering dan wel de beheersing van de spoedeisende locaties Leidsekade 10 (verspreiding) in Leidschendam-Voorburg en Jasmijnhof/Berberis (verspreiding) in Leidsenhage zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken.	Prestatie is gerealiseerd			
Leidschendam-Voorburg ISV3 Bodem	ontvangen budget	uitgegeven budget	niet uitgegeven budget, maar verplicht voor het realiseren van een of meer prestaties	niet uitgegeven budget en niet verplicht

de provincie stelt een budget van € 234.000,00 ter beschikking	€ 234.000	€ 10.195	€ 223.805 tbv: - mogelijke medefinanciering bodemsanering Leidsekade; - bodemonderzoek diverse ISV-locaties, nadat het budget van ISV-1,2 en 3 is uitgeput; - mogelijke bijdrage toekomstige grondwatersanering Or. Nassaustraat; - kosten inzake het ophogen van de voormalige huisvuilstort aan de Klaverweide. conform overeenkomst	
--	------------------	-----------------	--	--