

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHELDAM-VOORBURG

Datum 30 oktober 2012

Onderwerp Raadsbrief: Stand van zaken Integraal HuisvestingsPlan 2011-2014 Primair Onderwijs

Categorie B

Verseonnummer 719527 / 785448

Portefeuillehouder Mevrouw Bruines

Behandeld door De heer Van der Helm

1. Samenvatting

Stand van zaken Integraal HuisvestingsPlan 2011-2014 Primair Onderwijs (IHP).

2. Inleiding en aanleiding

In de afgelopen periode is Uw raad regelmatig schriftelijk (raadsbrieven) en mondeling geïnformeerd over de voortgang van het IHP en bijbehorend tijdspad van de planvorming per school, als één van de belangrijkste prioriteiten gesteld binnen de huidige raadsperiode.

Wij constateren dat bij enkele projecten een lichte vertraging optreedt. Reden om uw raad te informeren.

3. Planvorming Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs per school

a. Openbare basisschool Prof. Casimirschool, Van Deventerlaan 16 te Voorburg

De verbouw/renovatie van de Casimirschool bevindt zich aan het eind van de ontwerpfase. In november/december 2012 is het definitief ontwerp gereed. Aansluitend wordt het ontwerp met de begroting door schoolbestuur Panta Rhei bij ons college voor instemming en bekostiging ingediend.

De start van de bouw wordt door het schoolbestuur verwacht in de zomer van 2013 en de oplevering van de bouw wordt verwacht voor de zomer van 2014. Dit betekent een vertraging van een half jaar ten opzichte van de planning van het IHP. Het schoolbestuur is conform de huidige wetgeving bouwheer en verantwoordelijk voor de ontwerpfase en de realisatiefase. Hierdoor is de invloed van de gemeente op de planning beperkt. De vertraging is volgens het schoolbestuur ontstaan door complexiteit van de bouw. Daarnaast wil het schoolbestuur omwille van de continuïteit van het onderwijs (CITO-toesten etc.) overlast voor leerlingen en personeel zoveel mogelijk beperken. Het schoolbestuur ziet om die reden de zomervakantie van 2013 als meest realistische moment voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.

b. P.C. basisschool Groen van Prinsterer, Paradijsstraat 51 te Voorburg

Het schoolbestuur, Lucas Onderwijs, is op 3 september 2012 gestart met de (Europese) aanbestedingsprocedure voor het vormgeven van het ontwerpteam voor de verbouw/renovatie van de school.

Het schoolbestuur heeft als gevolg hiervan onderstaande planning opgesteld:

- gunning ontwerpteam, januari 2013;
- ontwerpfase, 2013;
- aannemersselectie, januari 2014;
- start bouw/renovatie, zomer 2014;
- oplevering, zomer 2015.

Dit betekent een vertraging van een half jaar ten opzichte van de planning van het IHP. Reden voor deze vertraging is de (langere) procedure, met wettelijke termijnen, van de Europese aanbesteding voor het ontwerpteam ten opzichte van het traditionele aanbesteden van een architect.

c. R.K. basisschool De Dijsselbloem, Delflandlaan 6 te Voorburg

In de collegevergadering van 19 juni 2012 zijn de definitieve financiële, ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de vervangende nieuwbouw van de school en de gymzaal. Zoals in de raadsbrief van 12 juni 2012 (736624) is vermeld, heeft ons college tegelijkertijd beslist onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid voor een gecombineerde gymnastiek- en turnvoorziening bij de nieuwbouw van De Dijsselbloem. Dit onder de voorwaarde dat dit onderzoek, en eventuele realisatie van de voorziening, niet mag leiden tot vertraging in de planvorming voor de nieuwbouw van het schoolgebouw en de gymzaal.

Het onderzoek naar de turnvoorziening wordt in het 4^e kwartaal 2012 afgerond en uw raad zal hier nader over worden geïnformeerd. Ondanks de uitvoering van dit onderzoek gaat het college ervan uit dat de IHP-planning, ingebruikname nieuwbouw 2014/2015, wordt gehaald.

d. I.C. basisschool De Trampoline, De Haar 200 en Valkhof 67 te Leidschendam

Door Lucas Onderwijs is onderstaande planning opgesteld voor de vervangende nieuwbouw van deze school:

- programma van eisen, gereed 2^e kwartaal 2013;
- architectenselectie en ontwerpfase, gereed 3^e kwartaal 2014;
- start nieuwbouw, 4^e kwartaal 2014;
- oplevering nieuwbouw, 4^e kwartaal 2015.

De planning in het IHP vermeldt dat de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw in 2016 plaatsvindt.

e. P.C. basisschool De Vijverhof, Vijverhof 7 te Voorburg

Met het schoolbestuur Lucas Onderwijs is overeengekomen om in 2013 te starten met de overleggen over de planvorming voor deze school.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mw. mr. C.A. van der Burg
loco-secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester